

僧伽如意苑 執行進度

◎ 已完成

一、終南山淨業寺

- (1) 111 年 04 月 21 日淨業寺水土保持地審查修改調整設計圖會議。
- (2) 111 年 04 月 25 日僧醫會與綠川簽訂終南山淨業寺宗教事業使用計畫與水土保持計畫變更案委託契約。
- (3) 111 年 05 月 30 日現勘會議後討論淨業寺水保審查與空間配置等相關議題。

二、僧醫綜合長照機構

- (1) 111 年 03 月 06 日僧醫綜合長照機構建築設計合約議約會議。
- (2) 111 年 05 月 30 日財團法人佛教僧伽醫護基金會私立僧醫綜合長照機構水土保持計畫基地現勘暨第一次審查會。
- (3) 111 年 06 月 17 日因應軍方 65 項敏感地區禁限建一事發函文予苗栗縣府召集會勘。
- (4) 111 年 07 月 06 日僧醫會委託羅致政委員，召開本案敏感區禁限建協調會議，確認 65 項審核全數通過無疑，並協助與軍方及縣府溝通釋疑。
- (5) 111 年 07 月 07 日羅致政委員召集國防部指揮官會晤，本案敏感區禁限建 65 項審核全數通過無疑，待軍方正式函文公告。

◎ 進行中

一、終南山淨業寺（宗教用地）5-6 月進行中

- (1) 111 年 05 月 31 日終南山淨業寺水土保持與排放水計畫將因應苗栗縣府審核修正建議，修正再行複查。
- (2) 111 年 06 月 17 日依現勘會議後，建築設計做部分調整及進一步的細部規劃，請建築師協助設計調整及討論，準備進入請照申請作業。

二、僧醫綜合長照機構（長照用地）

- (1) 111 年 05 月 31 日因應苗栗縣府水土保持計畫基地現勘暨第一次之審查，依照當時記錄與結論修正圖表。（修正中，持續追蹤）
- (2) 111 年 06 月 17 日關於軍方敏感地區禁限建一事發函與苗栗縣府後續追蹤。

