僧伽如意苑執行進度說明

4月

10 日 慧明法師偕董事張耿銘博士赴苗栗縣政府拜會社會處楊文志處長、長照中心林采勳主任，討論如意苑籌設許可申請書及負責人法定資格。

15 日 晟太工程顧問有限公司完成長照基地地質調查及鑽探成果報告。

17 日 苗栗縣政府現地會勘長照基地建築線。

27 日 慧明法師拜會後龍鎮朱秋隆鎮長、當地社區發展協會及里長，完成「興辦事業計畫必要性說明訪查表」之簽署。

30 日 慧明法師主持如意苑決策小組第四次會議，邀請蔡芳文總顧問、黃義宏建築師、董事施文儀醫師、李懋華醫師、陳榮基醫師、張耿銘博士、林春鏞律師等人與會，共同討論長照建築需求及內部設計。

5月

10 日 苗栗縣政府函復長照基地無公告之編號農路。

20 日 僧醫會正式函向苗栗縣政府申請籌設長照機構，併寄籌設申請計畫書 10 份備審。

25 日 苗栗縣政府核定長照建築線指示圖。

苗栗縣後龍鎮過港段非都市土地申請變更為「 綜合式服務類」長照服務機構使用事業計畫

項次	項目	期間
1	敏感區函詢作業	57天
2	地形測量補測	30天
3	坡度分析調查	15天
4	基地開發選定	14天
5	土地分割作業	21天
6	鑽探作業	60天
7	建築線申請	60天
8	建築規劃 (1)用地規劃與外觀設計 (2)室內空間與細部設計	30天
9	申請籌設許可作業 (1)衛福部核定附設資格 (2)向苗縣府申請籌設許可	30天
10	長照服務機構使用事業計畫編撰及審查	425天
11	農地變更使用說明書編撰及審查	240天
12	水土保持計畫編撰及審查	360天
13	水土保持工程、施工監造及簽證與開、竣工申報	120天
14	非都市土地申請變更編定作業	180天



預定進度：
實際進度：
已完成：

備註：本甘特圖為土地變更進度，變更作業完成後始得申請建築執照