僧伽如意苑執行進度說明

6月

15 日 慧明法師邀請黃義宏建築師、翁國超設計師等人，共赴福智苗栗根本道場參觀，並與福智基金會如林法師，現場責任監工、建築師代表、施工單位等人請益建設經驗。

18 日 僧醫會附設綜合長照機構籌設申請補充資料，函送苗栗縣政府長期照顧管理中心審查。

19 日 終南山淨業寺宗教興辦事業計畫正式函送後龍鎮公所轉呈苗栗縣政府審查。

23 日 慧明法師邀請如聖企業藝術總監慧芬師姐赴如意苑預址討論佛像維護事項。
慧明法師邀請斯揚林業執行長林譽珊、財務長陳孟津兩人，討論園區植林規劃。
慧明法師赴苗栗縣政府長期照顧管理中心，討論籌設申請書需後續修正事宜。
僧醫會致贈後龍鎮中和里輪椅兩張，照顧當地行動不便長者，由里長張海桐先生代表接受。

7月

02 日 見壽法師、見辦法師（具建築師執照）至僧醫會拜會慧明法師，討論如意苑用地水保計畫內容。

06 日 劉昱宏居士、邱昭琪居士等人，至僧醫會拜會慧明法師，提供居家式及社區式長照機構籌設之意見。

07 日 慧明法師邀請見壽法師、見辦法師、黃義宏建築師、翁國超設計師、洪英洲水保技師、劉昱宏居士等人，於台中原境設計公司討論如意苑建築設計與水保規劃。

09 日 僧醫會提供苗栗縣政府長照中心有關歷年執行醫療及社會福利事項，由衛生福利部審查是否準用長照法人資格。

苗栗縣後龍鎮過港段非都市土地申請變更為「綜合式服務類」長照服務機構使用事業計畫

項次	項目	期間
1	敏感區函詢作業	57天
2	地形測量補測	30天
3	坡度分析調查	15天
4	基地開發選定	14天
5	土地分割作業	21天
6	鑽探作業	60天
7	建築線申請	60天
8	建築規劃 (1)用地規劃與外觀設計 (2)室內空間與細部設計	30天
9	申請籌設許可作業 (1)衛福部核定附設資格 (2)向苗縣府申請籌設許可	30天
10	長照服務機構使用事業計畫編撰及審查	425天
11	農地變更使用說明書編撰及審查	240天
12	水土保持計畫編撰及審查	360天
13	水土保持工程、施工監造及簽證與開、竣工申報	120天
14	非都市土地申請變更編定作業	180天



預定進度：　實際進度：　已完成：

備註：本甘特圖為土地變更進度，變更作業完成後始得申請建築執照